



Fyrirhugaðar framkvæmdir á Vatnsnesi

Íbúafundur 10. september 2026
Rúna Ásmundsdóttir



Efni fundarins


1. Samgönguáætlun
2. Hönnunarforsendur
3. Áætluð framkvæmdaröð
4. Könnun matsskyldu
5. Ferli undirbúnings og framkvæmda
6. Spurningar

Samgönguáætlun

Gert er ráð fyrir framkvæmdum við Vatnsnesveg og Síðuveg á árunum 2027-2034

**Framkvæmdir verða í heild
rúmlega 60 km**

Vegnr.	Vegheiti	Eftirstöðvar										Óvissa kostnaðar- áætlunar	Hönnunar- stigi lokið
		Lengd kafla	kostnaðar 1.1.2026										
				2026	2027	2028	2029	2030	2031– 2035	2036– 2040			
Kaflnr.	Kaflaheiti	[km]	[m.kr.]										
1	Undirbúningur verka utan áætlunar			130	130	130	130	130	650	650			
	Hringvegur												
	p4/p6 Þelamörk – Akureyri	9,5	5.900							5.900	-15/+40%	Frumdrög	
	q6 Um Skjálfandafljót	1,5	1.700					300	1.400		-5/+15%	Verkhönnun	
r6	Jökulsá á Fjöllum	5	3.600						2.000	1.600	-30/+85%	Skilgr./Frumdr	
76	Siglufjarðarvegur												
08	Stafá – Ketilás	13	2.700				600	1.900	200		-15/+40%	Frumdrög	
85	Norð austurvegur												
02-03	Um Skjálfandafljót	9,5	4.750	100	1.300	1.550	1.800				-15/+25%	Forhönnun	
27	Brekkaheiði	7,6	1.040	460	580						-5/+15%	Verkhönnun	
71													
1	Vatnsnesvegur og Síðuvegur												
	Ýmsir staðir	62	7.500		365	400	700	500	5.535		-30/+85%	Skilgr./Frumdr	
84													
2	Bárðardalsvegur vestri												
01	Hringvegur – Öxará	3	660	530	130						-5/+15%	Verkhönnun	
01-04	Öxará – Sprengisandsleið	34	4.800						1.900	2.900	-30/+85%	Skilgreining	
Samtals norðursvæði				1.220	2.505	2.080	3.230	2.830	11.685	11.050			



Hönnunarforsendur

Áætluð framkvæmdaröð

→ Umferðartölur, búseta og skólaakstur eru nýtt til áætlunar um forgangs röðun

→ Tækifæri til þess að láta áfanga skarast þannig að unnið verði samtímis vestan og austan megin á nesinu.


→ Framkvæmdatími hvers kafla er 2-3 ár.

Tillaga að SGÁ		Ár	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		Millj.	300	530	620	1.000	1.000	1.530	1.850	1.430
Tillaga að breytingu			300	661	489	1.000	1.000	1.530	1.850	1.430
Kafli	Lengd km	Kostnaður millj.								
Vatnsnesvegur (711-07) Síðuvegur-Hringvegur	10,16	961	300	661						
Vatnsnesvegur (711-06) Borgarvegur-Síðuvegur	10,45	1.028			489	539				
Vatnsnesvegur (711-02) Skarð-Bergstaðir	7,04	859				461	398			
Vatnsnesvegur (711-05) Valdaalækur- Borgarvegur	11,5	1.281					602	679		
Vatnsnesvegur (711-03 og 04) Bergstaðir - Valdaalækur	21,66	2.138						851	1.150	137
Síðuvegur (716-01_02) Hringvegur - Vantsnesvegur	5,75	1.178							700	478

1 Vatnsnesvegur 711-07

Síðuvegur – Hringvegur

- Framkvæmd áætlun 2027-2028
- Lengd 10 km
- Vegbreidd 7,0 m
- Kostnaður 960 m.kr.
- ÁDU_H 300 ökutæki/sólarhring*
- Brú yfir Hörghólsá verður rifin í stað hennar verður sett ræsi



Vatnsnesvegur 711-07

Síðuvegur – Hringvegur


- Hönnun og undirbúningur er í gangi
- Áætlað að bjóða verkið út í byrjun árs 2027
- Tilkynning til ákvörðunar matsskyldu er í gangi:
 - Málsnr. 1022/2026 (skipulagsgatt.is)
 - Kynningartíma lýkur 1. okt. 2026
- Viðræður við landeigendur fara af stað fljótlega



2 Vatnsnesvegur 711-06

Borgarvegur - Síðuvegur


- Framkvæmd áætluð 2029-2030
- Lengd 10,5 km
- Vegbreidd 7,0 m
- Kostnaður 1.030 m.kr.
- ÁDU_H 605 ökutæki/sólarhring*
- Brýr yfir Grundará og Harastaðaá/ Klambraá verða rifnar og þeim skipt út fyrir ræsi.




3 Vatnsnesvegur 711-02


Skarð - Bergsstaðir

- Framkvæmd áætluð 2030-2031
- Lengd 7 km
- Vegbreidd 6,5 m
- Kostnaður 860 m.kr.
- $\dot{A}DU_H$ 290 ökutæki/sólarhring*
- Ræsi í Hamarsá verður líklega lengt







Tillaga að uppbyggingu vegar við
Hamarsrétt í núverandi veglínu





Tillaga að uppbyggingu vegar við
Hamarsrétt í breyttri veglínu




4 Vatnsnesvegur 711-05 Valdalækur – Borgarvegur

- Framkvæmd áætluð 2031-2032
- Lengd 11,5 km
- Vegbreidd 6,5-7,0 m
- Kostnaður 1.280 m.kr.
- ÁDU_H 160/610 ökutæki/sólarhring*




An aerial photograph of a coastal landscape. On the left, the dark blue sea meets a sandy beach. The land is divided into green agricultural fields and darker, forested areas. A proposed road, shown in a light brown color, winds through the landscape. It starts from the bottom left, goes right, then turns north, following the coastline and then heading inland. A small cluster of buildings is visible near the road. The sky is a clear, pale blue.

Tillaga að uppbyggingu vegar
við Ósa í núverandi veglínu


An aerial 3D perspective rendering of a proposed road construction project. The road, shown in a light grey color, runs from the bottom center towards the top right, following the coastline. It intersects with an existing road and a small road branching off to the left. The landscape is a mix of green fields, brownish-grey tundra, and a dark blue body of water on the left. A small cluster of buildings is visible near the intersection. The sky is a clear, pale blue.

Tillaga að uppbyggingu vegar
við Ósa í breyttri veglínu




5

- Framkvæmd áætluð 2032-2034
- Lengd 22 km
- Vegbreidd 6,5 m
- Kostnaður 2.140 m.kr.
- $\dot{A}DU_H$ 155-185 ökutæki/sólarhring*
- Brú á Þórsá verður metin á síðari stigum hönnunar



6 Síðuvegur 761-01_02
Hringvegur – Vatnsnesvegur

- Framkvæmd áætluð 2033-2034
- Lengd 6 km
- Vegbreidd 6,5 m
- Kostnaður 1.180 m.kr.
- ÁDU_H 440-525 ökutæki/sólarhring*
- Brú yfir Reyðarlæk byggð í nýju brúarstæði.
- Vegamót við Vatnsnesveg hliðrast til suðurs
- Breytingar verða gerðar á vegamótum við Borgarveg þannig að Síðuvegur verði ríkjandi



Könnun matsskyldu

- Búið er að birta kynningarskýrslu fyrir fyrsta framkvæmdakaflann í skipulagsgátt
- Kanna þarf matsskyldu fyrir hina framkvæmdakaflana
- Rannsóknir á fornminjum eru hafnar
- Efnisrannsóknir eru á byrjunarstigi



Vatnsnesvegur (711-07), Húnaþingi vestra
Síðuvegur (716) – Hringvegur (1)
Kynningarskýrsla

Vegagerðin – Norðursvæði og Hönnunardeild
Ágúst 2026

Ferli undirbúnings og framkvæmda

→ Undirbúningur

→ Hönnun

→ Könnun matsskyldu


→ Rannsóknir

→ Samningar við landeigendur

→ Framkvæmdaleyfi o.fl. leyfi

→ Útboð

→ Framkvæmd



Samningaferlið skiptist í eftirfarandi stig:



Spurningar

Rúna Ásmundsdóttir

ra@vegagerdin.is

